



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ที่ มค ๘๑๘๐๓/.....

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินก่อสร้างประจำเดือน มิถุนายน 2569

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-หนองขาม หมู่ที่ 12 กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามสัญญาจ้างเลขที่ E1/2569 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2569 วงเงินค่าก่อสร้าง 2,849,260.00 บาท นั้น

ในการนี้ ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (รวมผลการดำเนินงานสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4) ผลปรากฏว่าการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าตามรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้

ครั้งที่	ช่วงสัปดาห์รายงาน	ผลงานในสัปดาห์ (%)	ผลงานสะสม (%)	สถานะการปฏิบัติงาน
1	สัปดาห์ที่ 1	10.07 %	10.07 %	ปกติ (เป็นไปตามแผน)
2	สัปดาห์ที่ 2	-	10.07 %	ปกติ (เป็นไปตามแผน)
3	สัปดาห์ที่ 3	9.72 %	19.79 %	ปกติ (เป็นไปตามแผน)
4	สัปดาห์ที่ 4	9.71 %	29.50 %	ปกติ (เป็นไปตามแผน)

ผลงานสะสมรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 29.50 ของงานทั้งหมด พร้อมทั้งภาพถ่ายสภาพการปฏิบัติงานและบันทึกประจำวันได้ถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน

(นายพัทธิยะ วงษาชัย)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ / ผลการตรวจสภาพงานประจำเดือน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวณอมนวล ะทวีกักกงข)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(จำเอกธีรพงษ์ ดรชานนท์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวปนัดดา ภูอาษา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายวีระศักดิ์ ทับวิชร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายอรรถวิทย์ อดทน)