



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ

ที่ มค ๗๗๔๐๓/

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑/๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙
งานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนรายวิ ดวงแสนพุด ถึงหนองหวาย หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเลขที่ E๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ วันที่สิ้นสุดสัญญา ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ รวม ๑๔๐ วัน ต่อ สัญญาจนถึงวันที่ - รวม - วัน ค่าก่อสร้าง ๒,๘๔๙,๒๖๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๗,๑๒๔.๐๐ บาท ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงน้ำ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.มุกดาหารก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑ นางสาวณอมนวล ะทิวักันตงฯ ประธานกรรมการฯ

๒ จำเริญพงษ์ ธรชานนท์ กรรมการฯ

๔ นายวีระศักดิ์ ทับวิธกร กรรมการฯ

๓ นางสาวปนัดดา อุษา กรรมการฯ

๕ นายอรรถวิธ อดทน กรรมการฯ

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณและการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้างคงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่ายแล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับแล้ว			
๐	ช้า	๑๓๒ วัน (๙๔.๒๙ %)	๑	-	๒๕๖๙	๒,๘๔๙,๒๖๐	-
					-	-	-
					-	-	-
					รวม	๒,๘๔๙,๒๖๐	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายพัทธิยะ วงษาชัย)

- ทราบ

-

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

นางสาวณอมนวล ะทิวักันตงฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(จำเริญพงษ์ ธรชานนท์)

(นางสาวปนัดดา อุษา)

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายวีระศักดิ์ ทับวิธกร)

(นายอรรถวิธ อดทน)